

## Správa

**z kontroly jednej vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2018, výber dodávateľa, financovanie diela, zmluvný vzťah so zhotoviteľom diela, fakturácia. Zverejňovanie Faktúr a zmlúv na webovej stránke obce.**

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok na 2. polrok 2018 som vykonal kontrolu investičnej akcie realizovanej v roku 2018 a to „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v obci Močenok.“ Jednalo sa o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

**1, Určenie predpokladanej hodnoty zákazky** – predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe rozpočtu stavby ktorá tvorí časť projektovej dokumentácie na

44 806,30 eur s DPH.

**2, Prieskum trhu.** Podľa záznamu z vykonaného prieskumu trhu dňa 19.4.2018 bola doporučene zaslaná výzva nasledovným uchádzačom :

- ESTA Nitra, s.r.o., Cabajská cesta 42, 949 01 Nitra,
- LK REAL BUILDING s.r.o., NA Bašte 112/6, 934 01 Levice a
- Martin Muzika – MM – BAU Mikovíniho 407/16, 949 01 Nitra.

V stanovenom termíne preložili ponuky :

p.č. 1721/2018 Martin Muzika MM – BAU – ponuková cena s DPH 45 928,94 eur,

p.č. 1724/2018 LK REAL BUILDING s.r.o., Na Bašte 112/6 – ponuková cena 61 882,54 eur a

p.č. 1725/2018 ESTA Nitra, Cabajská 42 s ponukovou cenou 43 167,40 eur.

Všetci traja uchádzači splnili podmienky účasti, ktorými boli :

- Rozpočet,
- Doklad o povolení podnikat' a
- Termín realizácie diela.

Ako víťaz bola určená firma ESTA Nitra s najnižšou cenou a to 43 167, 40 eur. S ktorou bola dňa 14.5.2018 podpísaná zmluva. Táto bola už v čase kontroly zverejnená na webovej stránke obce.

**4, Zmluva s so zhotoviteľom diela.** Na cenu vzišlú z verejnej súťaže – 43 167,40 eur bola podpísaná dňa 14.5.2018 zmluva s termínom dokončenia do 15.7.2017. V čase kontroly bola zmluva zverejnená na webovej stránke obce Močenok.

**5, Financovanie diela.** Celé dielo bolo financované z vlastných prostriedkov schváleného rozpočtu obce. V schválenom rozpočte je vyčlenená suma 45 000.- eur

**6, Fakturácia.** Hodnota diela bola fakturovaná jednou faktúrou a to 2018009 z 30.6.2018 doručená obci dňa 3.7.2018 pod podacím číslom 507/18. V čase kontroly – 15.august 2018 už bola uhradená aj zverejnená na webovej stránke obce.

Súčasťou faktúry je zisťovací protokol z 2.7.2018 a súpis vykonaných prác.

Výberovým spôsobom boli odkontrolované fakturované položky:

- vonkajšia omietka stien 245,5 m2 za 2 455.- eur

- kontaktný zatepľovací systém 61 m<sup>2</sup>. za 1830.- eur,
- kontaktný zatepľovací systém hrúbka 100mm Baumit Open 174,5 m<sup>2</sup> za 5 235.- eur
- krytiny hladké z pozinkovaného plechu 305 m<sup>2</sup> za 6 100.- eur a
- žľaby z pozinkovaného farebného plechu 55 m za 1 100.- eur.

Rozdiely vo výmerách zistené neboli . Výmery v rozpočte, v ponuke a faktúre boli zhodné.

**Záver :** vykonanou kontrolou nebol zistený nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní ani neúčelné a nehospodárne nakladanie s prostriedkami rozpočtu obce Močenok.

S výsledkami preverky bol oboznámený dňa 22.augusta 2018 starosta obce Močenok PaedDr. Roman Urbánik. Tento k obsahu správy nemal pripomienky.

V Močénku 22. augusta 2018


**Za kontrolu :**

Ing. Ladislav Fúška, hlavný kontrolór obce Močenok .....



**Za Obec Močenok :**

PaedDr. . Roman Urbánik, starosta obce .....



**Návrh na uznesenie:**

Obecné zastupiteľstvo v Močénku prerokovalo správu hlavného kontrolóra obce Močenok z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2018 a túto

**vzalo na vedomie.**