

Správa

z kontroly stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie a fakturácia investičnej akcie „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok.“

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 som vykonal kontrolu investičnej akcie „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok.“ So zameraním na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie a fakturácia.

A, Určenie predpokladanej hodnoty zákazky – v súlade s § 6 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe rozpočtu k projektovej dokumentácii :

145 430,75 eur bez DPH

Rozpočet zo dňa 22.1.2020 spracovateľ Ing. Marián Pekarovič autorizovaný stavebný inžinier.

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky stavebný dozor – Vodozádržné opatrenia v Obci Močenok bol na základe prieskumu trhu oslovením 25.6.2020 troch dodávateľov elektronicky. Všetci traja poslali nasledovné ponuky a to :

- BAUING Slovakia s.r.o. Piaristická 2 Nitra ponúknutá cena 2 050.- eur bez DPH,
- Bospod s.r.o. Ružindol 463 s ponukovou cenou 2 700.- eur bez DPH a
- JK BAU s.r.o. s ponukou cenou 2 500.- eur s DPH.

Výsledná suma stanovená ako priemer : 2 416,70 eur

B, Výber dodávateľa na základe splnomocniteľa PaedDr. Romana Urbánik – starostu obce zo dňa 3.2.2020 výber dodávateľa vykonal firma MP Profit PB Hliníky 712/25 Považská Bystrica zastúpená Mgr. Petrom Poteckým.

Výzva na predkladanie ponúk v termíne do 17.2.2020 do 10:00.

Predpokladaná hodnota zákazky 145 430,75 eur bez DPH.

Kritérium hodnotenia :

- cena s DPH a
- lehota realizácie v kalendárnych dňoch.

Podľa zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti, zoznamu predložených ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti boli oslovení 4 dodávatelia a to:

- M-SILNICE SK s.r.o., Žilina
- Jurtin s.r.o., Veľké Zálužie
- Jozef Urban – ZÁHRADNÍK, Hájske
- JNEX – HAUSGARDEN s.r.o., Močenok

Boli predložené nasledovné ponuky:

- | | |
|---|----------------------|
| - M-SILNICE SK s.r.o., Žilina | 172 641,17 €/150 dní |
| - Jurtin s.r.o., Veľké Zálužie | 164 400,72€/90 dní |
| - FBT Slovakia s.r.o., Bratislava | 142 638,80€/75 dní |
| - ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., Liptovská Teplá | 147 261,38€/90 dní |
| - Chránené pracovisko.eu, s.r.o., Ivanka pri Dunaji | 173 019,38€/90 dní |

Najvýhodnejšia ponuka podľa kritérií hodnotenia (cena s DPH a lehota realizácie):

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. FBT Slovakia s.r.o., Bratislava | 142 638,80€/75 dní |
|------------------------------------|--------------------|

C, Zmluvný vzťah s víťaznou firmou FBT Slovakia s.r.o. Tešedíkova 77, Bratislava bola v súlade s § 536 uzatvorená zmluva o dielo dňa 20.4.2020 na 142 638 ,80 eur s DPH.

Termín zhotovenia : do 75 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Záručná doba : 60 mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.

Mandátna zmluva uzatvorená s mandatárom BAUING Slovakia s.r.o, na základe prieskumu trhu na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavba „Vodozádržné zariadenia v Obci Močenok“ na 2 316.- eur /cena spolu s DPH/.

Prieskum trhu bol vykonaný oslovením elektronický troch firiem , ktoré aj následne poslali nasledovné ponuky :

- BAUING Slovakia s.r.o., Nitra Piaristická 2 - ponúknutá cena 2 316.- eur s DPH
- JK BAU s.r.o., Šenkvice Domovina 372/21 – ponúknutá cena 3 000.- eur s DPH a
- Bospod s.r.o., Ružindol 463 – ponúknutá cena 3 240.- eur s DPH.

D, Financovanie stavba boa financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Kvalita životného prostredia , kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 a z vlastných zdrojov objednávateľa.

E, Fakturácia Na základe zmlúv- o dielo a stavebnom dozore bolo piatimi faktúrami a to 704/20,765/20,776/20,187/21 a 243/ 20 fakturované celkom 144 944,80 eur a na základe 6 objednávok faktúrami č. 577/20,592/20,705/20, 795/20, 42/21 a 189/21 celkom 11 136,25 eur.

Jednalo sa o práce, ktoré neboli v rozpočte – teda o práce navyše, avšak pre kompletnosť a úplnosť diela potrebné a to - vytýčenie telekomunikácií, elektrických vedení, výmena sadrokartónu v archíve, zateplenie fasády a strechy, vypracovanie žiadosti o NFP, tlač projektovej dokumentácie a oprava exteriérového schodiska.

- Stavebný dozor bol fakturovaný faktúrou 765/20 zo dňa 8.12.2020 sumou s DPH 1 852.- eur

F, Zverejňovanie zmluvy

- za obec bola podpísaná starostom obce PaedDr. Romanom Urbánikom dňa 20.4.2020 za zhotoviteľa FTB Slovakia s.r.o. Tešedíkova 77 Bratislava konateľom Mariánom Fialom.
- Zmluva s BAUING Slovakia s.r.o., na výkon stavebného dozoru na 2 316.- eur s DPH bola podpísaná starostom 13.7.2020 a zverejnená na webovej stránke obce.

G, Zverejňovanie faktúr – všetky faktúry celkom 11 - sú zverejnené na webovej stránke obce Močenok.

Kontrola vykonaná so stavom k 30.4.2021. V mesiaci apríl 2021 bolo zaradené dielo do majetku obce v hodnote 156 081,05 eur.

Výsledky kontroly boli prerokované so starostom obce dňa 12.mája 2021. Kontrolou neboli v kontrolovanej oblasti zistené nedostatky Tento nemal k obsahu správy pripomienky .

V Močenku dňa 12. mája 2021

Za kontrolu :

Ing. Ladislav Fúška, hlavný kontrolór Obce Močenok

Za Obec Močenok :

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

